



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

เทศบาลตำบลห้วยนาง
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓, ๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้นำหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยนาง

“ ห้วยนางน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวหน้า ใส่ใจคุณภาพชีวิต ”

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา : ๑. การคมนาคมทางบกและทางน้ำ

๒. การขยายเขตบริการไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ

๓. การสื่อสาร/การโทรคมนาคม

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา : ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคนและสังคม (ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แนวทางการพัฒนา : ๑. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข

๓. ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

๔. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๕. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในองค์กร/หน่วยงาน

๖. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๓

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงาน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		รวมจำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	๙๐.๙๐	๑	๙.๐๙	๑๑	๑๓.๙๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๓๗	๗๕.๕๑	๑๒	๒๔.๔๘	๔๙	๖๒.๐๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑๒	๙๒.๓๐	๑	๗.๖๙	๑๓	๑๖.๔๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๔	๘๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๕	๖.๓๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	๑	๑๐๐.๐๐	๑	๑.๒๖
รวม	๖๓	๗๙.๗๕	๑๖	๒๐.๒๕	๗๙	๑๐๐.๐๐

สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๖๓ โครงการ

โครงการทั้งหมดในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ $\frac{๖๓}{๗๙} \times ๑๐๐ = ๗๙.๗๔$

๗๙

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองราโพ ซอย ๔ หมู่ที่ ๓	๓๔๒,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๙๖-๐๑๙ สายบ้านนายห้วน - ห้วยนางใต้ หมู่ที่ ๖	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗
๓	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านวังหลาม - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗
๔	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองราโพ ซอย ๓ หมู่ที่ ๓	๓๑๖,๐๐๐	-	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ยังไม่ดำเนินการ	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๙๖-๐๔๖ สายควนไสบุก - บ้านนางราตรี หมู่ที่ ๗	๕๕๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างหาร – วังหลัก (ตอน๑) หมู่ที่ ๘	๓๑๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังหลัก ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗
๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายสถานีอนามัยห้วยนาง – บ้านหนองราโพ หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗
๙	โครงการย้ายพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายด่านตะเคียน หมู่ที่ ๖	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗
๑๐	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านยูงงาม – บ้านวังหลัก หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗
๑๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายควนไสบุก - ด่านตะเคียน หมู่ที่ ๗	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม)	ตามแผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๑,๑๙๒,๔๐๐	๑,๑๐๒,๒๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.๒๕๖๖-๓๐มิ.ย.๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู ๒๕๐๑)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๒๘ ก.พ.๒๕๖๗
๓	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังหลาม	๘๖๖,๘๐๐	๘๒๒,๘๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.๒๕๖๖-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๔	โครงการเด็กดีศรีวังหลาม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๒๘ ก.พ.๒๕๖๗
๕	โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนบ้านวังหลาม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๒๘ ก.พ.๒๕๖๗
๖	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองราโพ	๔๕๙,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.๒๕๖๖-๓๐มิ.ย.๒๕๖๗
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา โรงเรียนบ้านหนองราโพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ม.ค.-๒๘ก.พ. ๒๕๖๗
๘	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๙	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยนาง	๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐ (โอนลด)	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๐	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๒๒,๔๔๓	๒๒๕,๙๕๔.๐๙	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.๒๕๖๖-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗
๑๑	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน สพฐ.	๑,๑๐๙,๗๘๗	๗๗๑,๒๖๖ (โอนลด ๑๑๐,๐๐๐)	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.๒๕๖๖-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗
๑๒	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๘๙,๓๕๐	๘๐๘,๐๘๒	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.๒๕๖๖-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗
๑๓	โครงการจัดการเรียนการสอนรายหัว	๓๐๒,๙๔๐	๒๗๕,๔๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ มี.ค.- ๓๐ พ.ค.๒๕๖๗
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ฯ	๒๔,๐๐๐	๒๒,๒๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๗
๑๕	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ฯ	๓๔,๘๐๐	๓๒,๑๙๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑๕ พ.ค.๒๕๖๗
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ฯ	๓๙,๐๐๐	๓๖,๐๗๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑๕ พ.ค.๒๕๖๗
๑๗	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่)	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ก.ค.-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑๘	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รามโนราห์)	๒๒,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการแล้ว	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗
๒๐	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยภายในสำหรับศูนย์ฯ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐ (โอนลด)	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการแล้ว	-
๒๑	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐ (โอนลด)	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการแล้ว	-
๒๒	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	๔,๖๐๐	๔,๖๐๐ (โอนลด)	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒๓	จัดซื้อน้ำดื่มและวัสดุงานบ้านงานครัว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๔๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๒๕๖๖
๒๔	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๔๔,๐๐๐	๒๙,๖๙๘.๗๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ พ.ย.-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๖

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๑๕๒	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา	๑๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการแล้ว	-
๓	โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๓๘,๗๘๘ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยนางเกมส์ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๑๐๑	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๕ มี.ค.-๘ เม.ย.๒๕๖๗
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๙๙๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๖	โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย	๙๒,๐๐๐	๙๑,๗๕๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗
๗	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๖๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	-

๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐)	๕๓,๓๒๙	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๒๕ธ.ค. ๒๕๖๖-๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยนาง	๖๐,๐๐๐	๒๓,๑๓๔	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ต.ค.๒๕๖๖-๓๐ก.ย.๒๕๖๗
๒	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีค่าชราอย่างมีคุณภาพ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๕๗	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๓เม.ย.-๒๐มิ.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส รู้ทันภัยยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๙,๙๓๕	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ม.ค.-๒๐ก.พ. ๒๕๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	๑๖,๐๐๐	๑๓,๑๙๗	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑๘พ.ค.๒๕๖๗
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยนาง	๒๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๗๐๒ (โอนลด ๓๐,๐๐๐)	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๒๐มิ.ย. ๒๕๖๗
๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี	๒๗๐,๐๐๐	๒๔๓,๘๑๖	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๑๕ส.ค. ๒๕๖๗

๓.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการ ดำเนิน โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	โครงการบริหารจัดการบ่อฝังกลบขยะ	๔๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐)	๑๔๔,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๑มิ.ย.-๓๐ก.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๑ต.ค.๒๕๖๖
๓	โครงการดูแลรักษาความสะอาดตลาดนัดเทศบาลตำบลห้วยนาง	๓๖,๐๐๐	๒๖,๙๗๒	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๑ต.ค.๒๕๖๖
๔	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	๑๐,๐๐๐	-	ตาม เทศบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
๕	โครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๒,๖๓๒	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๑ม.ค.-๓๑มี.ค. ๒๕๖๗
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๔๔,๐๐๐ (โอนลด ๓๐,๐๐๐)	๖๑,๑๓๘	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๑ธ.ค.๒๕๖๖- ๓๑ธ.ค.๒๕๖๗
๗	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โรค ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	ตาม เทศบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
๘	โครงการจัดซื้อรถเข็น	๑๒,๐๐๐	๗,๙๓๒	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๑ต.ค.-๒๕ธ.ค. ๒๕๖๖
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๑เม.ย.-๓๐ก.ย. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายชุมชนหลังโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู๒๕๐๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๕๖,๕๐๐	๕๖,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ม.ค.-๓๐เม.ย.๒๕๖๗
๒	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายบ้านนายเจริญ – บ้านนายเกลื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๓๐,๑๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ม.ค.-๓๐เม.ย.๒๕๖๗
๓	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายบ้านห้วยนาง – บ้านวังหลาม หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๑๒๔,๙๐๐	๑๒๔,๙๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ม.ค.-๓๐เม.ย.๒๕๖๗
๔	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาสายควนไสบุก หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๒๑๙,๖๐๐	๒๑๙,๕๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ม.ค.-๓๐เม.ย.๒๕๖๗
๕	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายชุมชนหลังโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู๒๕๐๑) หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๕๖,๕๐๐	๕๖,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ม.ค.-๓๐เม.ย.๒๕๖๗
๖	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายบ้านนายเจริญ – บ้านนายเกลื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๓๐,๑๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ม.ค.-๓๐เม.ย.๒๕๖๗
๗	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายบ้านห้วยนาง – บ้านวังหลาม หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๑๒๔,๙๐๐	๑๒๔,๙๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ม.ค.-๓๐เม.ย.๒๕๖๗
๘	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาสายควนไสบุก หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง	๒๑๙,๖๐๐	๒๑๙,๕๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ม.ค.-๓๐เม.ย.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๙	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา สายควนเคี่ยม หมู่ที่ ๑	๒๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	ตามแผน ดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการ แล้ว	ด.ค.-๓๐ เม.ย.๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณสามแยกทุ่งผักไห่ และบริเวณ สายแยกหนองหวา หมู่ที่ ๕	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	ตามแผน ดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการ แล้ว	ด.ค.-๓๐ เม.ย.๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา สายบ้านหนองราโพ หมู่ที่ ๓ - บ้านควนไสบุก หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐ (ใช้จ่ายเงิน สะสม)	ตามแผน ดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการ แล้ว	ด.ค.-๓๐ เม.ย.๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบการผลิต น้ำประปา หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ ,หมู่ที่ ๖ , และหมู่ที่ ๘	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ตามแผน ดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ยังไม่ ดำเนินการ	-
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านห้วยนาง หมู่ที่ ๒	๑,๑๐๙,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ตามแผน ดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ดำเนินการ แล้ว	ด.ค.-๓๐ เม.ย.๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๐๑	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๑๕มี.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและพนักงานเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๙,๖๐๒	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	๒๘ก.พ.-๕ มี.ค.๒๕๖๗
๓	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	ตาม เทศบัญญัติ	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	ด.ค.-๓๐ก.ย. ๒๕๖๗
๕	โครงการเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐)	๔๘,๙๐๐	ตาม เทศบัญญัติ	ดำเนินการ แล้ว	ด.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	-

ครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา		
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (กองช่าง)	๙,๕๐๐	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	จัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี (กองช่าง)	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ก.พ.-๓๐ มี.ค.๒๕๖๗
๓	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า (กองช่าง)	๒๕,๐๐๐	๑๘,๑๐๐	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว	๑ก.พ.-๓๐ มี.ค.๒๕๖๗

รายงานด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน	๕๐,๘๗๖,๔๐๙.๘๖	บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีบำรุงท้องที่	๑,๗๘๑.๑๑	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑,๒๗๖,๐๙๕.๑๖	บาท
ภาษีป้าย	๖๐,๘๒๖.๐๐	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๓๐๐,๗๖๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๑๓๙.๓๕	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๔๕๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	๓,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๒๕๐.๐๐	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	๗๐,๓๑๔.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๙๓,๙๕๐.๐๐	บาท
ค่าปรับอื่นๆ	๑๒,๔๘๙.๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๗๔๐.๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๑๓,๑๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๒๑๔,๔๑๙.๐๖	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๕๒,๒๐๐.๐๐	บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	๑๒๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์		
รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	๑,๗๑๑,๔๖๓.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	๒๖๖,๒๑๐.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๐.๐๐	บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร		
ภาษีรถยนต์	๕๓๐,๕๙๔.๑๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๑๑,๓๕๘,๔๗๕.๑๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	๓,๘๗๘,๖๙๘.๗๒	บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๙๐,๖๐๑.๙๕ บาท
ภาษีสรรพสามิต	๔,๙๘๕,๑๒๑.๓๔ บาท
ค่าภาคหลวงแร่	๔๘,๒๗๒.๕๒ บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๔๗,๗๐๒.๘๔ บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	๑,๙๙๒,๙๓๖.๐๐ บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๙๓๑.๒๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	๒๓,๘๖๓,๒๖๙.๒๖ บาท
---	-------------------

รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน	๔๓,๒๕๐,๗๑๘.๕๘	บาท แยกเป็น	
งบกลาง	๑๐,๒๕๗,๔๖๑.๕๑	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๖๑๗,๕๙๒.๐๐	บาท	
เงินเดือน (ข้าราชการ)	๑๔,๔๗๔,๖๓๙.๐๐	บาท	
ค่าตอบแทน	๙๓๑,๘๔๓.๐๐	บาท	
ค่าใช้สอย	๖,๑๗๐,๓๐๕.๙๐	บาท	
ค่าวัสดุ	๓,๔๕๔,๒๐๘.๖๒	บาท	
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๕๑๗,๙๐๕.๔๕	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	๑๗๙,๓๓๒.๐๐	บาท	

